Abnahmeprotokoll AP-2023-091

Gegenstand der Abnahme

Abgenommen wurde die Abfüllanlage der Linie 3 einschließlich Steuerung, Fördertechnik und Sicherheitseinrichtungen gemäß Auftrag Nr. 2022-4471. Die Abnahme fand am 2. Mai 2023 vor Ort im Werk Wels statt. Anwesend waren Vertreter des Auftraggebers, des Auftragnehmers sowie der Sicherheitsfachkraft des Werks.

Grundlage der Abnahme sind das Pflichtenheft in der Fassung vom 14. November 2022, die vereinbarten Änderungen gemäß Nachtrag 1 und Nachtrag 2 sowie die einschlägigen Normen zur Maschinensicherheit. Die technische Dokumentation einschließlich Betriebsanleitung, Schaltplänen und Konformitätserklärung wurde dem Auftraggeber vor der Abnahme übergeben und auf Vollständigkeit geprüft.

Durchgeführte Prüfungen

Im Rahmen der Abnahme wurden die Funktionsprüfung aller Antriebe, die Prüfung der Not-Aus-Kreise, die Prüfung der Schutztüren und Lichtvorhänge sowie ein Probelauf über vier Stunden mit Originalgebinden durchgeführt. Während des Probelaufs wurde eine Leistung von durchschnittlich 4.150 Gebinden pro Stunde erreicht; die vertraglich vereinbarte Mindestleistung von 4.000 Gebinden pro Stunde wurde damit erfüllt. Die Füllgenauigkeit lag bei allen Stichproben innerhalb der zulässigen Toleranz.

Die Sicherheitsfachkraft hat die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen bestätigt. Alle Not-Aus-Taster haben die Anlage innerhalb der vorgeschriebenen Zeit stillgesetzt. Die Schutztüren sind korrekt verriegelt, und ein Öffnen während des Betriebs führt zum sicheren Halt.

Festgestellte Mängel

Bei der Abnahme wurden zwei geringfügige Mängel festgestellt: eine fehlende Beschriftung am Not-Aus-Taster der Station 4 und eine lose Abdeckung am Förderband zwischen Station 2 und Station 3. Beide Mängel sind innerhalb von 30 Tagen nach der Abnahme zu beheben. Sie beeinträchtigen weder die Sicherheit noch die Funktion der Anlage und stehen der Inbetriebnahme nicht entgegen.

Die Behebung der Mängel ist dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen. Nach Anzeige erfolgt eine Nachbegehung, deren Ergebnis als Nachtrag zu diesem Protokoll dokumentiert wird. Bis zur Nachbegehung behält der Auftraggeber fünf Prozent der Schlussrechnung ein.

Ergebnis

Die Anlage wird mit den oben genannten Mängeln abgenommen. Mit der Abnahme beginnt die vertraglich vereinbarte Gewährleistungsfrist von 24 Monaten. Die Gefahr geht mit dem heutigen Tag auf den Auftraggeber über.

Unterschriften

Das Protokoll wurde für den Auftraggeber von Ing. Thomas Huber und für den Auftragnehmer von Sabine Kern unterzeichnet. Die Sicherheitsfachkraft hat das Protokoll zur Kenntnis genommen. Je eine Ausfertigung erhalten der Auftraggeber und der Auftragnehmer.