Prüfbericht Probebetrieb Wärmetauscher WT-450

Prüfumfang

Der Wärmetauscher WT-450 wurde vom 13. bis 14. März 2023 im Werk Linz im Probebetrieb geprüft. Geprüft wurden Oberflächentemperatur, Druckverlust und Dichtheit unter Teillast und Volllast.

Messergebnisse

Die maximale Oberflächentemperatur im Probebetrieb betrug 84,6 °C. Der Wert wurde bei Volllast nach 6 Stunden Dauerbetrieb am Austrittsstutzen gemessen. Der Druckverlust lag bei 0,42 bar und damit unter dem zulässigen Grenzwert von 0,5 bar. Bei der Dichtheitsprüfung wurden keine Leckagen festgestellt.

Freigabe

Die Prüfung wurde von Dipl.-Ing. Maria Lechner durchgeführt. Der Wärmetauscher ist für den Serienbetrieb freigegeben.